

Zamawiający:
Ab Pemont
Aleksander Biechoński
ul. Okrzei 10
42 – 450 Łazy

Wykonawca:
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
Oddział Bogatynia
ul. Konrada 8
59-916 Bogatynia

Numer protokołu: 01/06/2025

Bogatynia , 26.06.2025 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

Przedmiot odbioru:

Wykonanie prefabrykacji rurociągów oraz konstrukcji stalowej – bez zaworów – dla Huty Szkła Guardian w Oroshaza, Węgry z przeznaczeniem dla Egiptu.

Komisja w składzie:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Aleksander Biechoński | - przedstawiciel - „AB Pemont” Aleksander Biechoński |
| 2. Jerzy Zagajski | - przedstawiciel - „ELTUR-SERWIS” Sp. z o. o./BO |

Dokonała odbioru prac:

- Etap 1 : materiał na prefabrykację.

Jakość wykonanych prac – dobra.

Wynagrodzenie wynosi :

- 105.300,00 €, netto, (słownie : sto pięć tysięcy trzyasta

00/100 Euro) i jest zgodne z Umową nr DHS/4642/U/2025 .

Uwaga:

Niniejszy protokół stanowi podstawę do zafakturowania wykonanych prac zgodnie z Umową nr DHS/4642/U/2025 z dnia 11.06.2025 r.

Podpisy komisji :

1.


ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Oddział Bogatynia
Zastępca Dyrektora Oddziału

2.

Jerzy Zagajski