

Zadanie:

Umowa nr:

Branża:

Prace odtworzeniowo - remontowe w ramach remontu średniego rozszerzonego bloku nr 5

UMJ/GEK/ELT/TMP/07495/2025/WY

TMK

PROTOKÓŁ BRANŻOWEGO ODBIORU ZBIORCZEGO NR 1/TMK/2025

Odbiór dokonano przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego:

Wykonawcy:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.

Kierownik Wydziału: Mariusz Kuczko

Kierownik Biura: Paweł Hetnar

Komisja stwierdza co następuje:

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace

Lp.	Numer Protokołu Odbioru Częstkowego	Wartość
1	1/2025/TMK	122 791,35 zł
	Suma	122 791,35 zł

2. Prace objęte niniejszym protokołem zostały wykonane zgodnie z Umową.
3. Prace wykonano w terminach uzgodnionych przez Strony.
4. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT.
5. Uwagi i zastrzeżenia stron:
- ...

Data odbioru:25.09.2025

Przedstawiciel
Zamawiającego

Kuczko
Mariusz
10529009

Elektronicznie
podpisany przez Kuczko
Mariusz 10529009
Data: 2025.09.26
13:47:22 +02'00'

Przedstawiciel
Wykonawcy

Paweł
Hetnar

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Hetnar
Data: 2025.09.25
13:42:51 +02'00'

Zadanie:

Umowa nr:

Branża:

Prace odtworzeniowo - remontowe w ramach remontu średniego rozszerzonego bloku nr 5

UMJ/GEK/ELT/TMP/07495/2025/WY

TMK

BRANŻOWY PROTOKÓŁ ODBIORU CZĄSTKOWEGO nr 1/2025/TMK

Odbiór dokonano przy udziale przedstawicieli:

Zamawiającego:

Wykonawcy:

PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.

Kamil Szymczak

Paweł Hetnar

Komisja stwierdza co następuje:

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Kalkulacja powykonawcza)

Lp. (wg zał. nr 2 lub nr 4 do Umowy)	Opis szczegółowy	j.m.	Ilość Blok 5	cena jednostkowa netto - całość	cena jednostkowa - prace demontażowe	cena jednostkowa - prace montażowe	Wartość	Nr el. PSP
50	Pomiary grubości rur ekranowych komory paleniskowej: kick-out, 0,25m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m nad kick-outem, w miejscach ubytku obmurza - ściany boczne i przednia.	rbg.	190	171,88 zł	---	---	32 657,20 zł	Z4AN/01396-01-01-001
84	Rozprężacz odsolin rewizja wewnętrzna UDT. Badania rozprężacza.	kpl.	1	6 531,46 zł	---	---	6 531,46 zł	Z4AN/01396-01-01-005
91	Pośredni zbiornik kondensatu - rewizja wewnętrzna UDT. Badania spoin zewnętrznych zbiornika.	kpl.	1	22,80 zł	---	---	3 918,88 zł	Z4AN/01396-01-01-009
107,108,109,110	Walczak badania magnetyczno-proszkowe: 100 % spoin głównych dostępnych od wewnątrz - obwodowych i wzdłużnych, 100 % spoin elementów mocujących separację, 100% gniazd otworowych i mostków międzyotworowych wewnątrz walczaka, 100% spoin zewnętrznych rur opadowych elementów przyspawanych do zewnętrznej powierzchni – króćce, dennice walczaka.	kpl.	1	39 188,76 zł	---	---	39 188,76 zł	Z4AN/01396-01-01-004
118	Kontrola endoskopowa komór przewidzianych do rewizji UDT.	rbg.	235,6	171,88050 zł	---	---	40 495,05 zł	Z4AN/01396-01-01-006
Suma							122 791,35 zł	

2. Prace objęte niniejszym protokołem zostały wykonane zgodnie z Umową.
3. Prace wykonano w terminach uzgodnionych przez Strony.
4. Jakość wykonywanych robót:
...
5. Uwagi i zastrzeżenia stron:
...

Data odbioru:25.09.2025

Zamawiający

Szymczak Kamil
10518826

Elektronicznie podpisany przez Szymczak Kamil
10518826
Data: 2025.09.26 10:42:17 +02'00'

Wykonawca

Paweł Hetnar

Elektronicznie podpisany przez Paweł Hetnar
Data: 2025.09.25 13:42:15 +02'00'